

АКТ

технического освидетельствования теплопотребляющей установки потребителя

Санкт-Петербург/Ленинградская область

14.07.2021 г.

Настоящий акт составлен контролером 2 го эксплуатационного района
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Фадиевой Т.В.
(фамилия, имя, отчество)
в присутствии Зам. завед по АХР Ефимовой Т.В.
(фамилия, имя, отчество, должность)
являющегося ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок потребителя: РБДОУ Демской Светлана Н 58 Центр. р-но.
(наименование потребителя)
по результатам проверки технической готовности объекта, расположенного по адресу:
Комплекс 32 А (в подвале №.квар.)
(адрес объекта теплоснабжения)
к отопительному сезону 2021 / 2022 г.г.

ПО ТЕПЛОВОМУ ВВОДУ*

Испытания теплового ввода, находящегося в эксплуатационном обслуживании
потребителя, на плотность и прочность (подающий и обратный трубопроводы) на участке от
до были проведены
2021 г. самостоятельно/силами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по заявке
потребителя/не проведены (ненужное зачеркнуть).
Тепловой ввод выдержал гидравлические испытания на прочность и плотность на
кгс/см².

Состояние изоляции теплового ввода

*Заполняется в том случае, если тепловой ввод находится в эксплуатационном обслуживании потребителя.

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Представитель потребителя

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕПЛОВОМУ ПУНКТУ (ИТП)

Испытания оборудования ИТП, находящегося в эксплуатационном обслуживании
потребителя, на плотность и прочность были проведены 13.07.2021 г. на 10.0 кгс/см².
При испытании падение давления обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть)
Наличие контрольно-измерительных приборов (КИП): да/нет (ненужное зачеркнуть).
Установлены манометры с пломбой 2021 г.

Подогреватели системы отопления вентиляции, горячего водоснабжения (ненужное зачеркнуть)
испытаны на кгс/см². Промывка и чистка подогревателей выполнена/не выполнена (ненужное
зачеркнуть).

Состояние грязевиков (фильтров): удовлетворительное/неудовлетворительное/не проверялось
(ненужное зачеркнуть).

Наличие приборов учета: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Подписи:
Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Фадиева Т.В. Фадиевы
Представитель потребителя Ефимова Т.В. Ефимова

ПО СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ (ЦО)

Испытания системы ЦО потребителя на плотность и прочность были проведены
13.07.2021 г. на 6.0 кгс/см². При испытании системы ЦО падение давления
обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Промывка системы ЦО проведена: гидравлическим/гидропневматическим способом (ненужное
зачеркнуть).

Вода на слив из системы ЦО по цветности соответствует исходной воде: да/нет (ненужное зачеркнуть). *Расход на прикур сост: 2,88712.*

Предохранительный клапан на систему отопления настроен на давление 5,5 атм.

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Представитель потребителя

*Федорова, Т.В. Федорова
Борисова, Н.В. Борисова*

ПО СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ (СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» и ПР.)

Испытания системы вентиляции потребителя на плотность и прочность были проведены 202 г. на кгс/см². При испытании системы вентиляции падение давления обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Промывка системы вентиляции проведена гидравлическим/гидропневматическим способом (ненужное зачеркнуть).

Вода на слив из системы вентиляции по цветности соответствует исходной воде: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Предохранительный клапан на систему вентиляции настроен на давление

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Представитель потребителя

ПО СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Потребителем представлен акт от 13.07.2021 г. об испытании системы горячего водоснабжения на плотность и прочность: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Представитель потребителя

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

1. Просроченная дебиторская задолженность за тепловую энергию по состоянию на _____ составляет: _____

2. _____

3. _____

4. Замечания по предыдущим проверкам (уведомления АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от 202 г., от 202 г.) устраниены в полном объеме: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Для подтверждения устранения замечаний предлагается осуществить повторный вызов представителя АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в срок до 01.09.2021 г.

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ВЫВОДЫ по результатам проверки технической готовности*

Теплопотребляющие установки потребителя могут быть допущены к эксплуатации в отопительном сезоне 2021/2022 г.г.: *Комплект 32 А*

Да/нет/неизвестно/затрудняюсь (ненужное зачеркнуть)

*Заполняется после всех указанных выше разделов акта.

13.07.2021 г.

2

Эксплуатационный

Заместитель начальника по работе с абонентами *2* эксплуатационного района
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» *Лучинский, Ю.А.*

(Фамилия И.О.)